



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เตาปูน
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินงาน | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|------------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ (ซอยริมบึงบ้านไฉ่ว) | ๖๕๐,๐๐๐ | ๕๖๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | / | | | ๗ ต.ค. - ๕ พ.ย. ๖๖ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๒ (นายสุรพล มาทะ) | ๓๓๔,๓๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐ | ๘,๓๐๐ | / | | | ๒๘ พ.ค. - ๒๗ ส.ค. ๖๖ | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (นายสายัญ มาทะ) | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | - | / | | | ๒๘ พ.ค. - ๒๗ ส.ค. ๖๖ | กองช่าง | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ (นายสนม กำปันทอง) | ๑๑๖,๕๐๐ | ๑๑๖,๕๐๐ | - | / | | | ๒๘ พ.ค. - ๒๗ ส.ค. ๖๖ | กองช่าง | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ (นายสุรพล มะลินทา) | ๑๘๔,๐๐๐ | ๙๙,๕๐๐ | ๘๔,๐๐๐ | / | | | ๒๘ พ.ค. - ๒๗ ส.ค. ๖๖ | กองช่าง | |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ศรีวันพรัตน์) | ๔๔๖,๖๐๐ | ๔๔๖,๖๐๐ | - | / | | | ๘ ก.ค.๖๖ - ๒๖ ต.ค.๖๖ | กองช่าง | |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ ๖ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐ | - | / | | | ๑๑ ก.ค.๖๖ - ๙ ส.ค.๖๖ | กองช่าง | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ (สายบ่อปลา) | ๒๔๓,๐๐๐ | ๒๔๓,๐๐๐ | - | / | | | ๑๑ ก.ค.๖๖ - ๑๐ ส.ค.๖๖ | กองช่าง | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินงาน | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม | ๔๒๕,๐๐๐ | ๔๒๕,๐๐๐ | - | / | | | ๑๑ ม.ค.๖๖ - ๒๗ ต.ค.๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม | ๔๐๗,๖๓๙.๖๐ | ๔๐๗,๖๓๙.๖๐ | - | / | | | ๑๑ ม.ค.๖๖ - ๒๗ ต.ค.๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว | ๑๐,๐๗๒.๑๖ | ๑๐,๐๗๒.๑๖ | - | / | | | ๑๖ พ.ค.๖๖ - ๑๐ พ.ย.๖๖ | สำนักปลัด | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานพาณิชย์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินงาน | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|------------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ ๑ | ๒๓๑,๐๐๐ | ๒๓๑,๐๐๐ | - | / | | | ๑๕ ก.ย.๖๖-๑๔ พ.ย.๖๖ | กองช่าง | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|--------------------|----------|---------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาโครงการกีฬา | ๖๒,๗๐๐ | ๕๘,๘๒๐ | ๓,๘๘๐ | / | | | ๓๑ มี.ค.๖๖ - ๔ เม.ย.๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เตาปูนสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ๑๒๗,๐๐๐ | ๑๒๗,๐๐๐ | - | | | | ๗ เม.ย.๖๖ - ๙ เม.ย.๖๖ | สำนักปลัด | |

โครงการงบประมาณอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการร่วมท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|--------------------|-----------|---------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน | ๑,๘๙๑,๐๐๐ | ๑,๖๘๘,๐๐๐ | ๒๐๓,๐๐๐ | / | | | ๒๐ ธ.ค.๖๕ - ๑๘ มี.ย.๖๖ | กองช่าง | |

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาประชาคมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนมีจำกัด
๒. สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนดำเนินการ เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการแผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา